

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560

แขวงทางหลวงกระบี่ สำนักงานทางหลวงที่ 17

งบ พ.ร.บ. ปี 2560

สำนักแผนงาน

5 สัญญา	เป็นเงิน	179,824,700.00 บาท
เบิกจ่าย 15% 3 สัญญา	เป็นเงิน	20,603,205.00 บาท
	คิดเป็น	11.46 %

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% การ เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างเพิ่ม มาตรฐาน ทางลูกรังเป็นทางลาดยาง	4348 ห้วยเจ – ควนอารีย์ กม.6+500 – 8+000, กม.9+000 – 10+500	กบ.30/2560 19 ต.ค.2559	20 ต.ค.2559 16 ก.พ.2560	17,917,000	หจก.ฉัตรชัย การโยธา	1.73	2,687,550	15
2	โครงการก่อสร้างเพิ่ม มาตรฐาน ทางลูกรังเป็นทางลาดยาง	4258 บ้านชา – ควนชัน กม.14+500 – กม.18+389	กบ.40/2560 28 ต.ค.2559	29 ต.ค.2559 25 ก.พ.2560	17,570,000	หจก.วงศ์ สวัสดิ์ก่อสร้าง	5.33	0	
3	โครงการก่อสร้างเพิ่ม มาตรฐาน ทางลูกรังเป็นทางลาดยาง	4345 ควนกุน – หนอง ชุมแสง กม.3+290 – 4+915, 5+975 – 9+800	กบ.41/2560 28 ต.ค.2559	29 ต.ค.2559 26 เม.ย.2560	24,900,000	หจก.โชค บัญชาการ โยธา	73.78	0	
4	โครงการก่อสร้างเพิ่ม มาตรฐาน ทางลูกรังเป็นทางลาดยาง	4278 ทอนแจ้ – อ่าวตง กม.0+000 – 2+285, กม.6+707– 12+364	กบ.42/2560 28 ต.ค.2559	29 ต.ค.2559 26 เม.ย.2560	43,800,000	หจก.สยาม วิชาวุฒิกกร	13.99	6,570,000	15

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ทางหลวง หมายเลข กม-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% การเบิกจ่าย
5	โครงการก่อสร้าง เพิ่มมาตรฐาน ทางลูกรังเป็นทาง ลาดยาง	4276 ทำประตู – สวนหมาก กม.0+000 – 2+750, 12+560 – 22+375	กบ.49/2560 16 ม.ค.2560	17 ม.ค.2560 13 ก.ย.2560	75,637,700	บ.เอสซี จี 1995 จำกัด	0.12	11,345,655	15
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					179,824,700			20,603,205	11.46

งบ พ.ร.บ. ปี 2560

สำนักบริหารบำรุงทาง

9 สัญญา	เป็นเงิน	78,570,000.00 บาท
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	4 สัญญา เป็นเงิน	32,834,000.00 บาท
เบิกจ่าย 15%	1 สัญญา เป็นเงิน	1,920,000.00 บาท
	คิดเป็น	44.23 %

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ทางหลวง หมายเลข กม.-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
1	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน หมวดทางหลวงอ่าวลึก	4034 ปากน้ำกระบี่ – เขาทอง ที่ กม.10+715 (RT.)	กบ.23/2560 17 ต.ค.2559	18 ต.ค.2559 14 ก.พ.2560	1,749,000	หจก.พรหม เจริญ ก่อสร้าง	48.24	0	0
2	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย หมวดทางหลวงทรายขาว	4 คลองท่อม – นาวง ที่ 1033+890 (LT.)	กบ.24/2560 17 ต.ค.2559	18 ต.ค.2559 14 ก.พ.2560	1,197,000	บ.ไฮโดรแก รนต์ จำกัด	75	0	0
3	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์	4225 สวนปาล์ม-คลองซี กม.28+950- 30+710	กบ.25/2560 17 ต.ค.2559	18 ต.ค.2559 25 ม.ค.2560	6,374,000	หจก.ซี.ซี. จักรกลและ ก่อสร้าง	100	6,374,000	100
4	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์	4225 สวนปาล์ม-คลองซี กม.27+250- 28+950	กบ.26/2560 17 ต.ค.2559	18 ต.ค.2559 25 ม.ค.2560	6,240,000	หจก.ซี.ซี. จักรกลและ ก่อสร้าง	100	6,240,000	100
5	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์	4038 คลองท่อม –ทุ่ง ใหญ่ กม.0+150- 1+395	กบ.27/2560 18 ต.ค.2559	19 ต.ค.2559 25 ม.ค.2560	10,240,000	บ.เขาแดง คอน สตรัคชั่น จำกัด	100	10,240,000	100

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม.-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย	% การ เบิกจ่าย
6	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์	4 ตลาดเก่า – คลองท่อม กม.994+400 – 990+757 (LT.)	กบ.28/2560 18 ต.ค.2559	19 ต.ค.2559 5 ก.พ.2560	9,980,000	บ.บุญชัย พาณิชย์ (1979) จำกัด	100	9,980,000	100
7	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์	4037 เหนือคลอง – สอง แพรก กม.4+319 – 5+939	กบ.29/2560 19 ต.ค.2559	20 ต.ค.2559 27 ม.ค.2560	12,800,000	บ.อร ลักษณ์ สิงห์บุรี (1994) จำกัด	100	1,920,000	15
8	งานโครงการบูรณะโครงข่าย ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง ภาค	4 คลองท่อม – นาวง กม.1041-300- กม.1050+250	กบ.33/2560 25 ต.ค.2559	26 ต.ค.2559 22 ก.พ.2560	23,880,000	บ.เอสซี จี 1995 จำกัด	100	0	0
9	งานโครงการบูรณะโครงข่าย ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง ภาค	4 ตลาดเก่า – คลองท่อม กม.994+400 – 995+800 (RT.)	กบ.47/2560 27 ธ.ค.2559	28 ธ.ค.2559 27 มี.ค.2560	6,110,000	หจก. กระบี่ พีชผล	4.40	0	0
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					78,570,000			34,754,000	44.23

งบ พ.ร.บ. ปี 2560

สำนักบริหารบำรุงทาง

งบบำรุงปกติ	เป็นเงิน	38,793,000.00	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	เป็นเงิน	14,152,931.20	บาท
	คิดเป็น	36.48	%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

การเบิกจ่ายงบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

หมวดค่าใช้จ่าย		งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	คงเหลือ	%การเบิกจ่าย
1	ค่าจ้างชั่วคราว	15,211,193.45	6,182,381.70	9,028,811.75	40.644
2	ค่าตอบแทน	957,500.00	400,394.10	557,105.90	41.817
3	ค่าเบี้ยเลี้ยง	600,000.00	347,477.00	252,523.00	57.913
4	ค่าวัสดุ	6,352,503.55	3,702,966.00	2,649,537.55	58.291
5	ค่าจ้างเหมา	3,590,036.00	27,087.00	3,562,949.00	0.755
6	ค่าซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.000
7	ค่าเช่าเครื่องจักร	7,239,500.00	1,285,704.00	5,953,796.00	17.760
8	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,017,100.00	1,946,377.40	1,070,722.60	64.512
9	ค่าประกันสังคม	761,167.00	260,544.00	500,623.00	34.230
	รวม	38,793,000.00	14,152,931.20	24,640,068.80	36.483

งบ พ.ร.บ. ปี 2560

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

11 สัญญา	เป็นเงิน	25,349,296.00 บาท
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 10 สัญญา	เป็นเงิน	15,497,036.02 บาท
	คิดเป็น	61.13 %

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% เบิกจ่าย
1	งานเครื่องหมาย จราจรบนผิวทาง	4204 สไไทย – สุธายหอย 75 ล้านปี กม.0+000-8+180	กบ.34/2560 25 ต.ค.2559	26 ต.ค.2559 24 ธ.ค.2559	1,256,505	หจก.ศรีตรา	100	1,256,505	100
2	งานเครื่องหมาย จราจรบนผิวทาง	4037 เหนือคลอง – สองแพรก กม.0+000 – 4+319	กบ.35/2560 25 ต.ค.2559	26 ต.ค.2559 24 ธ.ค.2559	1,557,034	หจก.ศรีตรา	100	1,557,034	100
3	งานเครื่องหมาย จราจรบนผิวทาง	4252 ทุ่งใหญ่ – ควนปริง กม.0+000 – 7+500	กบ.38/2560 25 ต.ค.2559	26 ต.ค.2559 24 ธ.ค.2559	1,110,740	หจก.เอส. เค.เอ็ม ทราฟฟิค	100	1,110,740	100
4	งานเครื่องหมาย จราจรบนผิวทาง	4202 ช่องพลี – ทาดนพรัตน์ธารา กม.0+000 – กม.5+200, 4206 ห้วยน้ำขาว – เกะกลาง กม.26+000 – 27+090	กบ.39/2560 25 ต.ค.2559	26 ต.ค.2559 24 ธ.ค.2559	1,143,130	เอส.เค.เอ็ม ทราฟฟิค	100	1,143,130	100
5	งานเครื่องหมาย จราจรบนผิวทาง	4225 สวนปาล์ม – คลองชี กม.41+000 – กม.47+040	กบ.43/2560 31 ต.ค.2559	1 พ.ย.2559 30 ธ.ค.2559	986,710	เอส.เค.เอ็ม ทราฟฟิค	100	986,710	100
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง	4037 เหนือคลอง – สองแพรก กม.20+380 – กม.22+000 (LT.)	กบ.31/2560 25 ต.ค.2559	26 ต.ค.2559 23 ม.ค.2560	1,996,790	บ.วรรณภูมิ จำกัด	100	1,996,790	100

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% เบิกจ่าย
7	งานไฟฟ้า แสงสว่าง	4038 คลองท่อม – ทุ่งใหญ่ กม.17+050 – กม.18+202	กบ.32/2560 25 ต.ค.2559	26 ต.ค.2559 23 ม.ค.2560	1,473,035	บ.วรรณภูมิ จำกัด	100	1,473,035	100
8	งานไฟฟ้า แสงสว่าง	4034 ปากน้ำกระบี่ – เขาทอง กม.16+200 – กม.17+820	กบ.37/2560 25 ต.ค.2559	26 ต.ค.2559 23 ม.ค.2560	1,996,560	บ.พี.วี.เอส- วิศวกรรม สากล จำกัด	100	1,979,052.02	100
9	งานไฟฟ้า แสงสว่าง	4236 ถนนแพรก – ลำนาว กม.2+000 – กม.3+856	กบ.44/2560 31 ต.ค.2559	1 พ.ย.2559 29 ม.ค.2560	1,996,790	บ.วรรณภูมิ จำกัด	100	1,996,790	100
10	งานไฟฟ้า แสงสว่าง	4038 คลองท่อม – ทุ่งใหญ่ กม.43+000 – กม.44+620	กบ.45/2560 31 ต.ค.2559	1 พ.ย.2559 29 ม.ค.2560	1,997,250	บ.วรรณภูมิ จำกัด	100	1,997,250	100
11	งาน โครงการ ปรับปรุง ทางหลวง ทิศทาง การจราจร เพื่อความปลอดภัย	4 เขาคราม – ตลาดเก่า กม.966+878 – 969+347 (เป็นแห่ง ๆ)	กบ.36/2560 25 ต.ค.2559	26 ต.ค.2559 22 ก.พ.2560	9,834,752	ทจก.สยาม วิศวกรรม	33.55	0	0
					25,349,296			15,497,036.02	61.13

งบ พ.ร.บ. ปี 2560

สำนักภูมิสถาปัตย์งานทาง

1 สัญญา	เป็นเงิน	5,124,491.00	บาท
ยังไม่เบิกจ่าย			
	คิดเป็น	0%	

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม.-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับ จ้าง	% ผลงาน	การ เบิกจ่าย (บาท)	% เบิกจ่าย
1	งานจ้างเหมาทำการปรับปรุง ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทาง หลวง	4 ตลาดเก่า – คลองท่อม กม.978+906 – 981+071	กบ.48/2560 27 ธ.ค.2559	28 ธ.ค.2559 26 เม.ย.2560	5,124,491	ทจก. แลนด์ ฟอรั่ม แอสโซ ซิเอท	0	0	0

งบกระตุ้น 5 (เงินกันเหลื่อมปี 2559) สำนักอำนวยการความปลอดภัย

23 สัญญา	เป็นเงิน	43,399,066.00	บาท
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 23 สัญญา	เป็นเงิน	43,399,066.00	บาท

คิดเป็น 100.00 %

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม.-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% การ เบิกจ่าย
1	งานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง	4 เขาคราม – ตลาดเก่า กม.960+470 – กม.966+000	กบ.10/2560 7 ต.ค.2559	8 ต.ค.2559 6 ธ.ค.2559	1,985,000	บ.เรืองชัย โรด โลนน์ จำกัด	100	1,985,000	100
2	งานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง	4034 ปากน้ำกระบี่ – เขาทอง กม.3+750 – 9+300	กบ.21/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,979,208	บ.ต.ทรัพย์ ศิริ จำกัด	100	1,979,208	100
3	งานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง	4 ตลาดเก่า – คลองท่อม กม.984+500 – กม.987+700, 4038 คลองท่อม – ทุ่งใหญ่ กม.4+000 – 11+000	กบ.15/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,893,293	บ.เรืองชัย โรด โลนน์ จำกัด	100	1,893,293	100
4	งานเครื่องหมายจราจร บนผิวทาง	4 เขาคราม – ตลาดเก่า กม.970+108 – 972+727(LT.), 4034 ปากน้ำกระบี่ – เขาทอง กม.9+300 – กม.11+950 (RT.)	กบ.17/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,983,168	บ.ต.ทรัพย์ ศิริ จำกัด	100	1,983,168	100

ลำดับที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม.-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% การเบิกจ่าย
5	งานไฟฟ้า แสงสว่าง	4202 ช่องพลี – ทาดนพรัตน์ธารา กม.2+128 – 3+748	กบ.1/2560 7 ต.ค.2559	8 ต.ค.2559 6 ธ.ค.2559	1,997,250	บ.ว.รณภูมิ จำกัด	100	1,997,250	100
6	งานไฟฟ้า แสงสว่าง	4204 ไสไทย – สุสานหอย 75 ล้านปี กม.3+770 – 5+390	กบ.11/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,997,250	บ.ว.รณภูมิ จำกัด	100	1,997,250	100
7	งานราวกัน อันตราย	4225 สวนปาล์ม – คลองชี กม.0+000 – 16+000	กบ.2/2560 7 ต.ค.2559	8 ต.ค.2559 6 ธ.ค.2559	1,938,126	ทจก.สร้อยกร ก่อสร้าง	100	1,938,126	100
8	งานราวกัน อันตราย	4156 เขาพนม – ทุ่งใหญ่ กม.0+000 – 24+500	กบ.3/2560 7 ต.ค.2559	8 ต.ค.2559 6 ธ.ค.2559	1,945,800	ทจก.สร้อยกร ก่อสร้าง	100	1,945,800	100
9	งานราวกัน อันตราย	4225 สวนปาล์ม – คลองชี กม.18+000 – 47+000	กบ.20/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,938,126	บ.ต.ทรัพย์ศิริ	100	1,938,126	100
10	งานราวกัน อันตราย	4206 ห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง กม.0+000 – 27+000	กบ.22/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,947,180	บ.ต.ทรัพย์ศิริ	100	1,947,180	100
11	งานราวกัน อันตราย	4236 ถนนแพรก-ลำนาว กม.0+000-17+000	กบ.12/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,938,126	ทจก.สร้อยกร ก่อสร้าง	100	1,938,126	100
12	งานราวกัน อันตราย	4236 ถนนแพรก-ลำนาว กม.20+000-37+700	กบ.16/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,938,126	บ.ต.ทรัพย์ศิริ	100	1,938,126	100

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม.-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% การเบิกจ่าย
13	งานราวกัน อันตราย	4038 คลองท่อม – ทุ่งใหญ่ กม.0+000 – 15+000	กบ.13/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,945,800	หจก.สร้อยกร ก่อสร้าง	100	1,945,800	100
14	งานราวกัน อันตราย	4345 ควนกูน-หนองชุมแสง กม.12+000-19+200	กบ.19/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,938,126	บ.ต.ทรัพย์ ศิริ	100	1,938,126	100
15	งานราวกัน อันตราย	4252 ทุ่งใหญ่-ควนปริง กม.0+000-8+500	กบ.14/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,938,126	หจก.สร้อยกร ก่อสร้าง	100	1,938,126	100
16	งานราวกัน อันตราย	4046 ห้วยน้ำขาว – เกาะกลาง กม.34+027 – 52+000	กบ.18/2560 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	1,938,126	บ.ต.ทรัพย์ ศิริ	100	1,938,126	100
17	งานปรับปรุง ทางหลวง (หน้าโรงเรียน)	4037 เหนือคลอง – สองแพรก กม.12+600 – 12+601, 14+400 – 14+401, 19+500- 19+501,7+700-7+701	กบ.7/2560 7 ต.ค.2559	8 ต.ค.2559 6 ธ.ค.2559	1,943,588	บ.พี พี ไอ จำกัด	100	1,943,588	100
18	งานปรับปรุง ทางหลวง (หน้าโรงเรียน)	4046 สิเกา-ควนกูน กม.41+125 – 41+126, 43+200 – 43+201, 47+300 – 47+301 4345 ควนกูน – หนองชุมแสง กม.3+990 – กม.3+991	กบ.9/2560 7 ต.ค.2559	8 ต.ค.2559 6 ธ.ค.2559	1,943,588	บ.พี พี ไอ จำกัด	100	1,943,588	100

ลำดับที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม.-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% การเบิกจ่าย
19	งานปรับปรุง ทางหลวง (หน้า โรงเรียน)	4038 คลองท่อม – ทุ่งใหญ่ กม.14+300 – 14+301,27+250- 25+251,37+600- 37+601,40+950-40+951	กบ.4/2560 7 ต.ค.2559	8 ต.ค.2559 6 ธ.ค.2559	1,942,816	หจก.ศรี ตรา	100	1,942,816	100
20	งานปรับปรุง ทางหลวง (หน้า โรงเรียน)	4034 ปากน้ำกระบี่ – เขาทอง กม.17+000 – 17+001, กม.23+700 – 23+701, 4202 ช่องพลี – ทาดนพรัตน์ธารา กม.4+300 – 4+301, 4204 ไสไทย – สุสานหอย 75 ล้านปี กม.4+200 – 4+201	กบ.5/2560 7 ต.ค.2559	8 ต.ค.2559 6 ธ.ค.2559	1,942,816	หจก.ศรี ตรา	100	1,942,816	100
21	งานปรับปรุง ทางหลวง (หน้า โรงเรียน)	4037 เหนือคลอง – สองแพรก กม.26+900 – 26+901, 31+670-31+671 4156 เขาพนม – ทุ่งใหญ่ กม.1+000 – 1+001, 13+000 – 13+001	กบ.8/2560 7 ต.ค.2559	8 ต.ค.2559 6 ธ.ค.2559	1,943,588	บ.พี พี ไอ จำกัด	100	1,943,588	100

ลำดับที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม.-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับ จ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% การ เบิกจ่าย
22	งานปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน)	4038 คลองท่อม – ทุ่งใหญ่ กม.11+400 – 11+401, 4206 ห้วยน้ำขาว – เกาะกลาง กม.21+100 – 21+101, 23+700 – 23+701, 7+000 – 7+001	กบ.6/2560 7 ต.ค.2559	8 ต.ค.2559 6 ธ.ค.2559	1,942,816	หจก. ศรีตรา	100	1,942,816	100
23	งานปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน)	ทางในความควบคุมของ แขวงทางหลวงกระบี่ กม.0+000 – กม.0+001	323/- /60/1 10 ต.ค.2559	11 ต.ค.2559 9 ธ.ค.2559	499,023	หจก. ศรีตรา	100	499,023	100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					43,399,066			43,399,066	100

งบกระตุ้น 4 (เงินก้อนเหลืออมปี 2559) สำนักบริหารบำรุงทาง

3 สัญญา	เป็นเงิน	7,367,823.00	บาท
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	3 สัญญา	เป็นเงิน	7,367,823.00 บาท
	คิดเป็น	100 %	

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	กิจกรรม	ทางหลวงหมายเลข กม.-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% การเบิกจ่าย
1	บำรุงรักษา ทางหลวง	4 ตลาดเก่า – คลองท่อม กม.982+909 – กม.983+385	กบ.87/2559 15 ส.ค.2559	16 ส.ค.2559 13 ธ.ค.2559	2,539,823	หจก.ท่า ทรายธุรกิจ	100	2,539,823	100
2	บำรุงรักษา ทางหลวง	4 ตลาดเก่า – คลองท่อม กม.982+160 – กม.982+640	กบ.88/2559 16 ส.ค.2559	17 ส.ค.2559 14 ธ.ค.2559	2,970,000	หจก.กระบี่ พีชผล	100	2,970,000	100
3	บำรุงรักษา ทางหลวง	4 ตลาดเก่า – คลองท่อม กม.986+300 – กม.986+465	กบ.89/2559 16 ส.ค.2559	17 ส.ค.2559 14 ธ.ค.2559	1,858,000	หจก.กระบี่ พีชผล	100	1,858,000	100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					7,367,823			7,367,823	100

งบกระตุ้น 4

(เงินกันเหลื่อมปี 2559)

สำนักอำนวยการความปลอดภัย

1 สัญญา	เป็นเงิน	1,988,970.00	บาท
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	เป็นเงิน	1,988,970.00	บาท
	คิดเป็น	100 %	

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ทางหลวง หมายเลข กม.-กม.	เลขที่สัญญา ลงวันที่	วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนเงิน ค่างาน	ผู้รับจ้าง	% ผลงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	% การเบิกจ่าย
1	อำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อ ป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน	4038 คลองท่อม – ทุ่งใหญ่ กม.12+000 – 25+000	กบ.91/2559 26 ก.ย.2559	27 ก.ย.2559 25 ธ.ค.2559	1,988,970	บ.เรืองชัย โรดไลน์ จำกัด	100	1,988,970	100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,988,970		100	1,988,970	100